Andreas Rossmann
Freie Planungsgemeinschaft GbR
Obotritenring 153 • D - 19053 Schwerin
Tel.: +49 (0)385 - 73 15 1-0 • Fax: +49 (0)385 - 73 15 1-22
eMail: info@rossmann-architekt.de

22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - Sanierung

Nr.	Vorgs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Einschränkungsart/m
1	MS	**22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - Sanierung/Teilumbau/Teilabbruch***	**428 Tage**	**Mon 08.05.25**	**Mit 02.06.27**		NV
2	MS	**Planung**	**45 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Do 28.04.26**		NV
3	MS	**LPH 1 - Ausführungsplanung - "Aktualisierung"**	**45 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Do 28.04.26**		NV
4	MS	**Architekt**	**25 Tage**	**Die 10.03.26**	**Do 14.04.26**		NV
5	MS	Überarbeitung Ausführungsplanung	25 Tage	Die 10.03.26	Do 14.04.26	11EA-5 Tage	NV
6	MS	**TGA - Elektro**	**15 Tage**	**Mit 08.04.26**	**Do 28.04.26**		NV
7	MS	Überarbeitung Ausführungsplanung	15 Tage	Mit 08.04.26	Do 28.04.26	5EA-5 Tage	NV
8	MS	**TGA - HLS**	**15 Tage**	**Mit 08.04.26**	**Do 28.04.26**		NV
9	MS	Überarbeitung Ausführungsplanung	15 Tage	Mit 08.04.26	Do 28.04.26	5EA-5 Tage	NV
10	MS	**Statik**	**15 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Mon 16.03.26**		NV
11	MS	Überarbeitung AFU gemäß Prüfbericht Statik	15 Tage	Mon 23.02.26	Mon 16.03.26		Mon 23.02.26
12	MS	**LPH 6 +7 - Vorbereitung/Mitwirkung der Vergabe**	**271 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mit 03.02.27**		NV
45	MS	**LPH 9 - Objektüberwachung**	**428 Tage**	**Mon 08.05.25**	**Mit 02.06.27**		NV
46	MS	**Baubeginn/Bauanlauf**	**1 Tag**	**Mon 08.05.25**	**Mon 08.09.25**		**Mon 08.09.25**
49	MS	**Bauzeitlauf (ca. 18 Monate)**	**395 Tage**	**Die 09.09.25**	**Don 15.04.27**		NV
50	MS	**Los 01.1 - Baustelleneinrichtung**	**355 Tage**	**Die 09.09.25**	**Die 16.02.27**		NV
51	MS	Los 01.1 - Baustelleneinrichtung	15 Tage	Die 09.09.25	Mon 29.09.25	48	NV
52	MS	Los 01.1 - Baustelleneinrichtung vorhalten	340 Tage	Die 30.09.25	Die 16.02.27	51	NV
53	MS	**Los 01.2 - Abbrucharbeiten**	**111 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Mon 16.03.26**		NV
54	MS	Entkernung Allgemein (INCFB usw.)	111 Tage	Mon 29.09.25	Mon 16.03.26	51EA-1 Tag	NV
55	MS	Rückbau Dacheindeckung Giebelanbauten	10 Tage	Mon 02.03.26	Mon 16.03.26		Mon 02.03.26
56	MS	Rückbau Dacheindeckung Sozialtrakt	5 Tage	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	106AA-1 Tag	Mon 02.03.26
57	MS	**Los 02 - Erweiterterter Rohbau + Rückbau**	**162 Tage**	**Die 17.03.26**	**Do 03.11.26**		NV
58	MS	Rückbau Anbau "SM3" Achse 1-3	12 Tage	Die 17.03.26	Mit 01.04.26	55	NV
59	MS	Rückbau Anbau Achse 21-23	12 Tage	Don 26.03.26	Mon 13.04.26	58EA-5 Tage	NV
60	MS	Rückbau Windfang Sozialtrakt	4 Tage	Die 19.05.26	Fre 22.05.26	59EA-5 Tage;56	NV
61	MS	**Kegelbahn**	**37 Tage**	**Don 02.04.26**	**Don 28.05.26**		NV
62	MS	Errichtigung Außenwand Kegelbahn Achse 1-3/N	15 Tage	Don 02.04.26	Don 23.04.26	58	NV
63	MS	Werkplanung/Produktion Stahlbau	10 Tage	Die 14.04.26	Mon 27.04.26	59	NV
64	MS	Errichtigung Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	20 Tage	Die 28.04.26	Don 28.05.26	63	NV
65	MS	**Sporthalle**	**145 Tage**	**Fre 10.04.26**	**Do 03.11.26**		NV
66	MS	Errichtigung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 3/F-N	20 Tage	Fre 10.04.26	Fre 08.05.26	58EA+5 Tage	NV
67	MS	Errichtigung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 21/F-N	20 Tage	Die 21.04.26	Mit 20.05.26	59EA+5 Tage	NV
68	MS	Wandöffnungen Halle Herstellen/Schließen (EG)	20 Tage	Die 12.05.26	Mit 10.06.26	67EA-6 Tage	NV
69	MS	Fensteröffnung teilweise schließen	4 Tage	Fre 18.09.26	Mit 23.09.26	135	NV
70	MS	Stahlbau Sportgeräte	15 Tage	Mit 07.10.26	Die 27.10.26	174	NV
71	MS	Gründungsarbeiten Sportgeräte	15 Tage	Mit 14.10.26	Die 03.11.26	70EA-10 Tage	NV
72	MS	**Anbau Achse A0-A1**	**32 Tage**	**Don 18.06.26**	**Fre 31.07.26**		NV
73	MS	Bodenaustausch	5 Tage	Don 18.06.26	Mit 24.06.26	78	NV
74	MS	Gründung/Abdichtung	12 Tage	Don 25.06.26	Fre 10.07.26	73	NV
75	MS	Wände/Stützen/Ringbalken	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	74	NV
76	MS	**Sozialtrakt**	**57 Tage**	**Mit 20.05.26**	**Fre 07.08.26**		NV
77	MS	Rückbau/Erneurung/Abstützung Außenwand Sozialtrakt Achse 3/A1-E	15 Tage	Mit 20.05.26	Mit 10.06.26	66,106	NV
78	MS	Rückbau/Erneurung/Abstützung Außenwand Sozialtrakt Achse 21/A1-E	15 Tage	Don 28.05.26	Mit 17.06.26	77EA-10 Tage;67EA-10	NV
79	MS	Wandöffnungen Sozialtrakt Herstellen/Schließen	13 Tage	Don 04.06.26	Mon 22.06.26	78EA-10 Tage	NV
80	MS	Bodenaustausch	5 Tage	Don 25.06.26	Mit 01.07.26	78,73AA+5 Tage	NV
81	MS	Gründung/Abdichtung	12 Tage	Don 02.07.26	Fre 17.07.26	80	NV
82	MS	Wände/Stützen/Ringbalken	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	81	NV
83	MS	**Los 03 - Gerüst**	**214 Tage**	**Die 14.04.26**	**Fre 19.02.27**		NV
84	MS	Gerüste innen Sporthalle, verschieden nach Bedarf	200 Tage	Die 05.05.26	Fre 19.02.27	68AA-5 Tage	NV
85	MS	Gerüste Halle, verschieden nach Bedarf	155 Tage	Die 14.04.26	Don 19.11.26	59	NV
86	MS	Gerüste Sozialtrakt, verschieden nach Bedarf	120 Tage	Mit 20.05.26	Mit 04.11.26	77AA	NV
87	MS	**Los 04.1 - Zimmermannsarbeiten**	**93 Tage**	**Die 19.05.26**	**Fre 25.09.26**		NV
88	MS	**Sozialtrakt**	**5 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 07.08.26**		NV
89	MS	Attika	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	106;78;91AA	NV
90	MS	**Anbau**	**40 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 25.09.26**		NV
91	MS	Flachdachkonstruktion + Attika	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	75	NV
92	MS	Unterdecke Vordach	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	102	NV
93	MS	**Sporthalle**	**25 Tage**	**Die 19.05.26**	**Die 23.06.26**		NV
94	MS	Rückbau Sandwichplatten	20 Tage	Die 19.05.26	Die 16.06.26	67EA-2 Tage	Mon 11.05.26
95	MS	Einbau Dachkonstruktion Pfetten+OSB	25 Tage	Die 19.05.26	Die 23.06.26	94AA	NV
96	MS	**Los 04.2 - Dachdecker**	**133 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 13.11.26**		NV
97	MS	**Kegelbahn**	**15 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Do 02.06.26**		NV
98	MS	Außenwand Kegelbahn Achse 1-3/N	3 Tage	Mon 11.05.26	Mit 13.05.26	62	Mon 11.05.26
99	MS	Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	3 Tage	Fre 29.05.26	Die 02.06.26	64	Mon 11.05.26
100	MS	**Anbau**	**65 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 13.11.26**		NV
101	MS	Aufmaß + Werkplanung	10 Tage	Mon 17.08.26	Mon 31.08.26	102AE	NV
102	MS	Abdichtung + Dämmung + Entwässerung	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26	91	NV
103	MS	Entwässerung (Fallrohre usw.)	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	121	NV
104	MS	**Sozialtrakt**	**78 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 20.08.26**		NV
105	MS	Aufmaß + Werkplanung	1 Tag	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26		Mon 11.05.26
106	MS	Dampfsperre Notabdichtung	5 Tage	Die 12.05.26	Die 19.05.26	105	NV
107	MS	Aufmaß + Werkplanung	10 Tage	Mon 27.07.26	Mon 10.08.26	108AE	NV
108	MS	Abdichtung + Dämmung + Entwässerung	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	89	NV
109	MS	**Sporthalle**	**99 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Don 29.10.26**		NV
110	MS	Aufmaß + Werkplanung	7 Tage	Mon 15.06.26	Die 23.06.26	95EE	NV
111	MS	Abdichung + Dämmung	20 Tage	Mit 24.06.26	Die 21.07.26	110	NV
112	MS	Entwässerung	5 Tage	Fre 23.10.26	Don 29.10.26	119	NV
113	MS	**Los 04.3 - Fassade**	**25 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 23.10.26**		NV
114	MS	UK+Dämmung+Fassadenplatten	20 Tage	Mon 21.09.26	Fre 23.10.26	75EA-10 Tage;102	NV
115	MS	UK+Fassadenplatten	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	75EA-10 Tage;102	NV
116	MS	**Los 05 - WDVS; Außenputz**	**100 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 13.11.26**		NV
117	MS	Kegelbahn Achse 1-3/N	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	62EA+15 Tage;98	NV
118	MS	Kegelbahn Achse 21/N-S2	10 Tage	Mit 15.07.26	Die 28.07.26	64EA+15 Tage;99	NV
119	MS	Sporthalle (Giebel + Kegelbahn)	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26	136;67	NV
120	MS	Sporthalle (Sozialtrakt)	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26	136;108	NV
121	MS	Sozialtrakt/Anbau	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26	136;102	NV
122	MS	**Los 06 - Innenputz**	**25 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 13.11.26**		NV
123	MS	Sporthalle	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	136	NV
124	MS	Sozialtrakt+ Anbau	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	140;170	NV
125	MS	**Los 07 - Fliesen und Plattenarbeiten**	**30 Tage**	**Mit 20.01.27**	**Die 02.03.27**		NV
126	MS	Sozialtrakt + Anbau	30 Tage	Mit 20.01.27	Die 02.03.27	130;165,199	NV
127	MS	**Los 08 - Estrich**	**40 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Die 19.01.27**		NV
128	MS	**Sozialtrakt + Anbau**	**40 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Die 19.01.27**		NV
129	MS	Dämmung + Estrich (einschl. Unterbrechung FBH)	25 Tage	Mon 16.11.26	Fre 18.12.26	165AA+10 Tage;124	NV
130	MS	Trocknung	15 Tage	Mon 21.12.26	Die 19.01.27	129	NV
131	MS	**Los 09 - Außentüren+ und Türen, Metallglaselemente + Sonnenschutz**	**56 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Fre 09.10.26**		NV
132	MS	**Sporthalle - Verglasung**	**56 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Fre 09.10.26**		NV
133	MS	Aufmaß	2 Tage	Fre 24.07.26	Mon 27.07.26	111EA+2 Tage	NV
134	MS	Werkplanung + Lieferzeit	35 Tage	Die 28.07.26	Mon 14.09.26	133	NV
135	MS	Rückbau Copilith-Verglasung	3 Tage	Die 15.09.26	Don 17.09.26	134	NV
136	MS	Einbau/Montage	12 Tage	Don 24.09.26	Fre 09.10.26	69	NV
137	MS	**Sozialtrakt + Anbau (Fenster + Außentüren)**	**44 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Don 24.09.26**		NV
138	MS	Aufmaß	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	75EA-5 Tage;78EA	NV
139	MS	Werkplanung + Lieferzeit	30 Tage	Mit 29.07.26	Die 08.09.26	138	NV
140	MS	Einbau/Montage	12 Tage	Mit 09.09.26	Don 24.09.26	139	NV
141	MS	**Los 10 - Sportboden**	**35 Tage**	**Fre 22.01.27**	**Don 11.03.27**		NV
142	MS	Abdichtung	5 Tage	Fre 22.01.27	Don 28.01.27	152	NV
143	MS	Dämmung + Sportbodenheizung	15 Tage	Fre 29.01.27	Don 18.02.27	142	NV
144	MS	Sportboden+Belag	10 Tage	Fre 19.02.27	Don 04.03.27	143	NV
145	MS	Versiegelung / Linierung	5 Tage	Fre 05.03.27	Don 11.03.27	144	NV
146	MS	**Los 11 - Prallwand (Tore/Türen)**	**162 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Don 04.02.27**		NV
147	MS	**Sporthalle**	**162 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Don 04.02.27**		NV
148	MS	**Einbauelemente**	**152 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Don 21.01.27**		NV
149	MS	Aufmaß	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26	68EA+2 Tage	NV
150	MS	Werkplanung	10 Tage	Mit 17.06.26	Die 30.06.26	149	NV
151	MS	Lieferzeit	120 Tage	Mit 01.07.26	Die 21.12.26	150	NV
152	MS	Einbau/Montage	15 Tage	Mit 23.12.26	Don 21.01.27	134;151	NV
153	MS	**Prallwand**	**135 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Don 04.02.27**		NV
154	MS	Aufmaß	1 Tag	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26	68;111	NV
155	MS	Lieferzeit /Produktion	60 Tage	Mit 07.10.26	Fre 08.01.27	156AE	NV
156	MS	Einbau	20 Tage	Fre 08.01.27	Don 04.02.27	152EA-10 Tage	NV
157	MS	**Los 12 Ballwurfnetz**	**5 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Fre 20.11.26**		NV
158	MS	Wiedereinbau / Montage	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	205	NV
159	MS	**Los 13 - Maler-, Tapeziererarbeiten**	**68 Tage**	**Mit 02.12.26**	**Die 16.03.27**		NV
160	MS	Sporthalle	20 Tage	Mit 02.12.26	Fre 08.01.27	156AE	NV
161	MS	Sozialtrakt	25 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.03.27	166;126EA-15 Tag	NV
162	MS	**Los 14 - Bodenbelagsarbeiten**	**20 Tage**	**Mit 10.03.27**	**Don 08.04.27**		NV
163	MS	Sozialtrakt	20 Tage	Mit 10.03.27	Don 08.04.27	161EA-5 Tage	NV
164	MS	**Los 15 - Trockenbau**	**80 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 18.12.26**		NV
165	MS	Innenwände (Vor- und Endmontage)	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26	74EA+2 Tage;108	NV
166	MS	Decken	30 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	214	NV
167	MS	**Los 16 - Tischlerarbeiten (innenliegen)**	**101 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mit 27.01.27**		NV
168	MS	**Sozialtrakt + Anbau**	**101 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mit 27.01.27**		NV
169	MS	Aufmaß /Lieferzeit	25 Tage	Mon 31.08.26	Mon 05.10.26	170AE	NV
170	MS	Zargen Einbau/Montage	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	165EA-15 Tage	NV
171	MS	Innentüren Einbau/Montage	6 Tage	Mit 20.01.27	Mit 27.01.27	170;124;130	NV
172	MS	**Los 17 - Bauendreinigung**	**5 Tage**	**Fre 09.04.27**	**Don 15.04.27**	**163**	NV
173	MS	**Los 18.1 - Sportgeräte**	**97 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Don 25.02.27**		NV
174	MS	Aufmaß /ggf. Werkplanung	2 Tage	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26	156AE-60 Tage	NV
175	MS	Lieferzeiten	35 Tage	Mit 07.10.26	Die 24.11.26	174	NV
176	MS	Montage	20 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.02.27	175;70;156EA-5 T	NV
177	MS	**Los 18.2 - Trennvorhang**	**65 Tage**	**Mit 05.08.26**	**Die 03.11.26**		NV
178	MS	Aufmaß/ ggf. Werkplanung	2 Tage	Mit 05.08.26	Don 06.08.26	111EA+10 Tage	NV
179	MS	Lieferzeit Produktion	60 Tage	Fre 07.08.26	Don 29.10.26	178	NV
180	MS	Montage / Einbau	3 Tage	Fre 30.10.26	Die 03.11.26	179	NV
181	MS	**Los 19 - Außenanlagen**	**30 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Die 05.01.27**		NV
182	MS	Außenanlagen komplett (MITTERUNG)	30 Tage	Mon 16.11.26	Die 05.01.27	115EA+5 Tage;20	NV
183	MS	**Los 26 - Holzbindersanierung**	35 Tage	Mit 29.07.26	Die 18.08.26		NV
184	MS	Holzbindersanierung Sporthalle	15 Tage	Mit 29.07.26	Die 18.08.26	111EA+5 Tage	NV
185	MS	**TGA - HLS (begleitend)**	**187 Tage**	**Die 12.05.26**	**Mit 10.02.27**		NV
186	MS	Bauzeitschluss*	10 Tage	Don 25.06.26	Fre 07.08.26		NV
187	MS	Hauseinführung HSE	5 Tage	Don 25.06.26	Don 02.07.26	74AE;81AE	NV
188	MS	Fernwärmeübergabestation	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	75	NV
189	MS	Trinkwasser	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	75	NV
190	MS	Elektro	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	75	NV
191	MS	**Los 20 - Heizung**	**55 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Die 19.01.27**		NV
192	MS	Vorbereitung (HKV)	10 Tage	Mon 26.10.26	Mon 09.11.26	193AE	NV
193	MS	Fußbodenheizung (Sozialtrakt) verlegen	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	129AE+5 Tage	NV
194	MS	Nacharbeiten	15 Tage	Mon 21.12.26	Die 19.01.27	129	NV
195	MS	**Los 21 - Sanitär**	**135 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 10.02.27**		NV
196	MS	**Sozialtrakt**	**135 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 10.02.27**		NV
197	MS	Aufmaß/Produktion	25 Tage	Mon 27.07.26	Fre 28.08.26	75EA-10 Tage;82E	NV
198	MS	GIS-Wände - Einbau/Montage	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26	165AA;197	NV
199	MS	Leitungsverlegung	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26	198AA+5 Tage	NV
200	MS	Montage Sanitärelemente	10 Tage	Mit 27.01.27	Mit 10.02.27	198;165AE	NV
201	MS	**Los 22 - Lüftung**	**122 Tage**	**Don 28.05.26**	**Fre 13.11.26**		NV
202	MS	**Sozialtrakt**	**64 Tage**	**Die 18.08.26**	**Fre 13.11.26**		NV
203	MS	Aufmaß	4 Tage	Die 18.08.26	Mon 24.08.26	204AE	NV
204	MS	Werkplanung /Lieferzeiten	35 Tage	Mon 24.08.26	Mon 12.10.26	205AE	NV
205	MS	Montage/Einbau	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26	198;165EA-10 Tag	NV
206	MS	**Sporthalle**	**64 Tage**	**Don 28.05.26**	**Die 25.08.26**		NV
207	MS	Aufmaß	4 Tage	Don 28.05.26	Mit 03.06.26	208AE	NV
208	MS	Werkplanung/Lieferzeiten	35 Tage	Mit 03.06.26	Mit 22.07.26	209AE	NV
209	MS	Montage/Einbau	25 Tage	Mit 22.07.26	Die 25.08.26	111	NV
210	MS	**Los 24 - Entwässerungskanalarbeiten**	25 Tage	Die 12.05.26	Mit 17.06.26		NV
211	MS	Grundleitungen Außerhalb Gebäude	20 Tage	Die 12.05.26	Mit 10.06.26	212AE+10 Tage	NV
212	MS	Grundleitungen Sozial+Sanitärtrakt	15 Tage	Don 28.05.26	Mit 17.06.26	58;59;60;73EE-5 T	NV
213	MS	Los 25 - WC - Trennwände	5 Tage	Mit 27.01.27	Mit 03.02.27	161AE-5 Tage	NV
214	MS	Los 27 - Dämmarbeiten	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	205;209	NV
215	MS	**TGA - Elektro (begleitend)**	**140 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Don 11.02.27**		NV
216	MS	Los 23 - Elektro (begleitend)	130 Tage	Mon 03.08.26	Die 09.02.27	75	NV
217	MS	**Sozialtrakt / Anbau**	**95 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Mit 10.02.27**		NV
218	MS	Leitungen	35 Tage	Mon 21.09.26	Fre 06.11.26	124AE+15 Tage;1/	NV
219	MS	Montage	10 Tage	Mit 27.01.27	Mit 10.02.27	161AE	NV
220	MS	**Sporthalle**	**140 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Don 11.02.27**		NV
221	MS	Leitungen	30 Tage	Mit 22.07.26	Die 01.09.26	111	NV
222	MS	Montage (Decke)	20 Tage	Mit 19.08.26	Die 15.09.26	184	NV
223	MS	Montage (Wände)	15 Tage	Fre 22.01.27	Don 11.02.27	156EA-10 Tage	NV
224	MS	**Baufertigstellung**	**1 Tag**	**Fre 16.04.27**	**Fre 16.04.27**	**49**	NV
225	MS	**Abschluss der Abrechnung von Fördermitteln**	**1 Tag**	**Mit 02.06.27**	**Mit 02.06.27**	**224EA+30 Tage**	NV
226	MS	**Ende Bauüberwachung (Rechnungsprüfung/Dokumentation usw.)**	**1 Tag**	**Mit 02.06.27**	**Mit 02.06.27**	**225AA**	NV
227	MS	Sommerferien M-V 2024	31 Tage	Mon 22.07.24	Son 31.08.24		NV
228	MS	Sommerferien M-V 2025	31 Tage	Mon 28.07.25	Son 06.09.25		NV
229	MS	Sommerferien M-V 2026	31 Tage	Mon 13.07.26	Son 22.08.26		NV
230	MS	Sommerferien M-V 2027	31 Tage	Mon 05.07.27	Son 14.08.27		NV

Projekt: 22.04.25_Projektablau
Datum: Die 03.03.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelabl. | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt