Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	STILLSTAND ANLAGE
BAUABLAUFPLAN	**1 Tag**	**Mon 01.02.27**	**Mon 01.02.27**		
Rodung (Baumfällung)	1 Tag	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27	BioE Schwerin	NEIN
Bauablauf BioEnergie Schwerin		**Mon 01.03.27**	**Don 27.05.27**		
Baubeginn	1 Woche	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27		NEIN
Erdbau	**10 Tage**	**Mon 08.03.27**	**Fre 19.03.27**	**Los 1**	**NEIN**
Gelände abtragen	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	Los 1	NEIN
Baugrube Kondensatschacht	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	Los 1	NEIN
Rohrleitungsgraben ausheben	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	Los 1	NEIN
Montage Kondensatschacht	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27	Los 1	NEIN
Rohrleitungen unterflur	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27	Los 1	NEIN
Fundamente fertigen	**38 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Mit 12.05.27**	**Los 1**	**NEIN**
Fundament NSHV	**20 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 16.04.27**	**Los 1**	**NEIN**
Fundament Verdichter	**20 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 16.04.27**	**Los 1**	**NEIN**
Fundament Gasspeicher	**38 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Mit 12.05.27**	**Los 1**	**NEIN**
Montage NSHV Gebäude	1 Woche	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27	Los 3	NEIN
Montage durch Rohrleitungsbauer/Los 2	**32 Tage**	**Mon 26.04.27**	**Mit 09.06.27**	**Los 2**	**NEIN**
Montage Verdichter	14 fTage	Mon 26.04.27	Mon 10.05.27	Los 2	NEIN
Montage Rohrleitungen oberflur	14 fTage	Mon 26.04.27	Mon 10.05.27	Los 2	NEIN
Montage Gasspeicher	2 Wochen	Don 13.05.27	Mit 26.05.27	Los 2	NEIN
Anbindung Rohrleitung an Bestandsleitung Biogas	12 fTage	Fre 28.05.27	Mit 09.06.27	Los 2	JA
Austausch Verdichter im Bestand-Maschinenraum	12 fTage	Fre 28.05.27	Mit 09.06.27	Los 2, EVSE, BioE	JA
Einbindung EMSR-Technik	**12 fTage**	**Fre 28.05.27**	**Mit 09.06.27**	**Los 3;BioE Schwerin;EVSE**	**JA**
Inbetriebnahme	**2 Tage**	**Don 10.06.27**	**Fre 11.06.27**	**EVSE;Los3,BioE Schwerin;Los 2**	**JA**
Abnahme	**1 Tag**	**Fre 11.06.27**	**Fre 11.06.27**	**BioE Schwerin**	**JA**