A.EG
Aufzug
A: m²: 3.14
U: m: 7.10
RH roh:
RH L:
Boden:
Wand:
Decke:
008
WC Jungen
A: m²: 11.19
U: m: 18.33
RH roh: 3.29
RH L: 2.60
Boden: EH
Wand: KP_0 PW
Decke: MFR
009
Sekretariat
A: m²: 30.45
U: m: 23.39
RH roh: 3.29
RH L: 3.03
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
010
Stellvert. Schulleitung
A: m²: 14.38
U: m: 17.32
RH roh: 3.29
RH L: 2.74
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
011
Schulleitung
A: m²: 30.64
U: m: 23.41
RH roh: 3.29
RH L: 3.05
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
Pendelleuchte
Tresen vorhanden
Sockelleisten neu
F1.Nord.EG
Flur
A: m²: 78.79
U: m: 60.59
RH roh: 3.29
RH L: 3.27
Boden: BW
Wand: KP_L
Decke: HWA
Küchenzeile (bauseits)
Planung Neueinbau
012
Lehrerzimmer/Konferenz + Arbeitsplätze
A: m²: 84.24
U: m: 44.12
RH roh: 3.29
RH L: 3.10
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
Einlagerung Whiteboards + Küche z. T. Eigentumsfächer
Regale (bauseits)
Lagermöglichkeiten
Tischler
Strom für Arbeitsplätze
013
Arbeitsplätze
A: m²: 25.79
U: m: 23.19
RH roh: 3.29
RH L: 3.07
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
Rückbau u. Wiederaufbau
013A
Kopierraum
A: m²: 7.03
U: m: 10.78
RH roh: 3.29
RH L: 3.07
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
F2.Nord.EG
Flur
A: m²: 72.36
U: m: 57.89
RH roh: 3.29
RH L: 3.27
Boden: BW
Wand: KP_L
Decke: HWA
für verputzen
014
Besprechung/ Arbeitsplätze
A: m²: 32.15
U: m: 24.09
RH roh: 3.29
RH L: 3.07
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
015
Schulsozialarbeiter
A: m²: 31.25
U: m: 23.87
RH roh: 3.29
RH L: 3.07
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
017
WC Unisex
A: m²: 5.17
U: m: 9.17
RH roh: 3.29
RH L: 2.59
Boden: EH
Wand: KP_D, FW
Decke: MFR
016
Schulsozialarbeiter
A: m²: 23.38
U: m: 23.25
RH roh: 3.29
RH L: 3.10
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
018
WC Unisex
A: m²: 5.15
U: m: 9.16
RH roh: 3.29
RH L: 2.59
Boden: EH
Wand: KP_D, FW
Decke: MFR
019
Kooperationspartner (Help)
A: m²: 23.18
U: m: 23.09
RH roh: 3.29
RH L: 3.10
Boden: K
Wand: KP_D
Decke: MFR
E.Nord.EG
Eingang
A: m²: 21.30
U: m: 19.83
RH roh: 3.29
RH L: 3.27
Boden: SLT
Wand: KP_L
Decke: HWA
020
Bibliothek/Mediathek/Selbstlernzentrum
A: m²: 65.71
U: m: 34.58
RH roh: 3.29
RH L: 3.10
Boden: T
Wand: KP_PWA, D
Decke: MFR
Möblierung wird in separatem Plan dargestellt
T1.Nord.EG
Treppenhaus 1
A: m²: 36.13
U: m: 28.14
RH roh: 3.29
RH L: 3.20
Boden: BW
Wand: KP_L
Decke: HWA
Treppengeländer + Handlauf neu
Möblierung
Bestand Lauf
Bestand Lauf
Bestand Lauf