Projektnummer:

K_2211_AVK_3-4 BA Rahmenterminplan Stand 11/2025 Vorabzug

Dauer	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Pos
1at	Modulbau Inbetriebnahme	1at	Fr, 22.12.23	Fr, 22.12.23	1
500at	Abbruch Bestandsgebäude / Verbau	500at	Mo, 02.01.23	Di, 24.12.24	2
400at	Baufeldfreimachung TGA	400at	Fr, 27.12.24	Do, 30.07.26	3
400at	Baugrube und BE 3.+4. BA	400at	Fr, 27.12.24	Do, 30.07.26	4
643at	Vorplanung 3.+4.BA	643at	Mo, 06.03.23	Mi, 24.09.25	5
250at	Planungsstopp TGA	250at	Mi, 31.01.24	Di, 28.01.25	6
1at	TGA Beauftragung Änderung der Vorplanung	1at	Fr, 28.03.25	Fr, 28.03.25	7
50at	Änderung Vorplanung TGA	50at	Mo, 31.03.25	Fr, 13.06.25	8
1at	TGA Kündigung 3.+4.BA d.AG nach LP2	1at	Mo, 15.09.25	Mo, 15.09.25	9
1at	TGA Zuschlag 3.+4.BA LP3	1at	Di, 07.10.25	Di, 07.10.25	10
1at	Vorlage VPU	1at	Do, 25.09.25	Do, 25.09.25	11
70at	Prüfung VPU	70at	Do, 25.09.25	Di, 06.01.26	12
1at	Freigabe LP2 durch AG	1at	Mi, 07.01.26	Mi, 07.01.26	13
1296at	Entwurfsplanung H53 & H54	1296at	Mo, 03.11.25	Mi, 18.12.30	14
50at	BIM Abstimmung AIA/ BAP	50at	Mo, 17.11.25	Mi, 28.01.26	14.1
40at	Erarbeitung LP2 Arch. BIM Modell und Testphase Kollaboration mit Fachplanung	40at	Do, 29.01.26	Mi, 25.03.26	15
214at	BIM 4 wöchiger IFC Modellaustausch	214at	Do, 26.03.26	Do, 28.01.27	14.2
1at	Abgabe LP3 BIM Modell	1at	Mo, 01.02.27	Mo, 01.02.27	14.3
30at	Prüfung BIM Modell LP3	30at	Di, 02.02.27	Di, 16.03.27	14.4
950at	BIM 4 wöchiger IFC Modellaustausch AFU	950at	Mi, 17.03.27	Mi, 18.12.30	14.5
50at	1. Nutzerabstimmung MEP + Logistik + EDV usw. H53+54	50at	Mo, 19.01.26	Fr, 27.03.26	14.6
50at	Med. Planung Haus 53+54	50at	Mo, 02.03.26	Mi, 13.05.26	14.7
50at	2. Nutzerabstimmung MEP + Logistik + EDV usw. H53+54	50at	Fr, 15.05.26	Fr, 24.07.26	14.8
75at	Med. Planung Haus 53+54	75at	Mo, 27.07.26	Fr, 06.11.26	14.9
50at	Arch. Überarbeitung LP3 nach Angaben TGA BSK aus LP2	50at	Mo, 03.11.25	Mi, 14.01.26	14.10
40at	Abstimmung Ämter Bau/ Denkmal usw.	40at	Mo, 02.02.26	Fr, 27.03.26	14.11
1at	1. Planausgabe LP3 H53+54	1at	Do, 15.01.26	Do, 15.01.26	14.12
30at	Statik u. Küche LP2	30at	Fr, 16.01.26	Do, 26.02.26	14.13
50at	Statik u. Küche LP3	50at	Fr, 27.02.26	Di, 12.05.26	14.14
10at	Einarbeitung Angaben Statik u. Küche	10at	Fr, 27.02.26	Do, 12.03.26	14.15
20at	Einarbeitung Angaben Statik u. Küche	20at	Mi, 13.05.26	Do, 11.06.26	14.16
50at	Entwurfsplanung TGA H53	50at	Fr, 16.01.26	Do, 26.03.26	14.17
30at	H53 Koordination TGA LP3	30at	Fr, 27.03.26	Di, 12.05.26	14.18
1at	2. Planausgabe LP3 H53	1at	Mi, 13.05.26	Mi, 13.05.26	14.19
74at	Entwurfsplanung TGA H53	74at	Fr, 15.05.26	Do, 27.08.26	14.20
50at	Entwurfsplanung TGA H54	50at	Fr, 13.03.26	Do, 28.05.26	14.21
30at	H54 Koordination TGA LP3	30at	Fr, 29.05.26	Do, 09.07.26	14.22
1at	2. Planausgabe LP3 H54	1at	Fr, 10.07.26	Fr, 10.07.26	14.23
65at	Entwurfsplanung TGA H54	65at	Fr, 10.07.26	Do, 08.10.26	14.24
60at	Koordination H53+54	60at	Fr, 28.08.26	Do, 19.11.26	14.25
1at	Finale Planausgabe LP3 H53+54	1at	Fr, 20.11.26	Fr, 20.11.26	14.26
72at	Finale Entwurfsplanung TGA H53+54	72at	Fr, 20.11.26	Mi, 03.03.27	14.27
72at	Kostenberechnug	72at	Fr, 20.11.26	Mi, 03.03.27	14.28
1at	Abgabe LP3 TGA	1at	Do, 04.03.27	Do, 04.03.27	14.29
7at	Zusammenstellung MHB	7at	Fr, 05.03.27	Di, 16.03.27	14.30
1at	Abgabe LP3	1at	Mi, 17.03.27	Mi, 17.03.27	14.31
30at	Prüfung LP3	30at	Do, 18.03.27	Fr, 30.04.27	14.32
1at	Freigabe LP3	1at	Mo, 03.05.27	Mo, 03.05.27	14.33
131at	Genehmigungsplanung H53 & H54	131at	Do, 18.03.27	Mi, 22.09.27	16
30at	Genehmigungsplanung H53 & H54	30at	Do, 18.03.27	Fr, 30.04.27	16.1
1at	Einreichung Genehmigungsplanung	1at	Mo, 03.05.27	Mo, 03.05.27	16.2
100at	Prüfung/ Erteilung Baugenehmigung	100at	Di, 04.05.27	Mi, 22.09.27	16.3
2356kt	LP 6-8 Haus 53	2356kt	Mo, 03.05.27	Do, 13.10.33	17
800at	Ausführungsplanung H53	800at	Mo, 03.05.27	Mi, 03.07.30	17.1
250at	baubegleitende AFU und Prüfung WMP	250at	Do, 04.07.30	Di, 01.07.31	17.2
600at	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	600at	Mi, 11.08.27	Do, 20.12.29	17.3
32kt	Veröffentlichung 1. LV Block	32kt	Mi, 03.11.27	Sa, 04.12.27	17.4
600at	Vergabe	600at	Mo, 06.12.27	Mi, 24.04.30	17.5
1300at	Bauausführung H53	1300at	Mo, 27.03.28	Mo, 23.05.33	17.6
80at	Inbetriebnahme / Abnahme	80at	Di, 24.05.33	Mi, 14.09.33	17.7
20at	Übergabe	20at	Do, 15.09.33	Do, 13.10.33	17.8
2157kt	LP 6-8 Haus 54	2157kt	Mo, 07.08.28	Mo, 03.07.34	18
60at	Update LP3 H54	60at	Mo, 07.08.28	Mo, 30.10.28	18.1
600at	Ausführungsplanung H54	600at	Di, 31.10.28	Do, 20.03.31	18.2
250at	baubegleitende AFU und Prüfung WMP	250at	Fr, 21.03.31	Do, 18.03.32	18.3
600at	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	600at	Do, 08.02.29	Mi, 02.07.31	18.4
32kt	Veröffentlichung 1. LV Block	32kt	Mi, 09.05.29	Sa, 09.06.29	18.5
600at	Vergabe	600at	Mo, 11.06.29	Fr, 24.10.31	18.6
1100at	Bauausführung H54	1100at	Mo, 01.10.29	Fr, 03.02.34	18.7
80at	Inbetriebnahme / Abnahme	80at	Mo, 06.02.34	Mo, 05.06.34	18.8
20at	Übergabe	20at	Di, 06.06.34	Mo, 03.07.34	18.9

MHB GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 4
Rostock
Tel. +49 381 817090
Fax +49 381 8170933
e-Mail: info@mhb-planer.de

Asta Powerproject 2025 - Serien-Nr.: PROFESSIONELL - Lizenz für MHB GmbH, Rostock