	Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Sommerferien	30 IT	29.06.26	07.08.26	
2	Herbstferien	10 IT	05.10.26	16.10.26	
3	Osterferien	10 IT	22.03.27	06.04.27	
4	Sommerferien	30 IT	29.06.27	06.08.27	
5	Herbstferien	10 IT	04.10.27	15.10.27	
6	Osterferien	9 IT	03.04.28	13.04.28	
7	Bevölkungsbeschnitt	1 t	01.06.26	01.06.26	
8	**Ausschreibungen**	**390 t**	**31.01.26**	**27.08.27**	
9	**LV BE, Gerüst, Abbruch, Rohbau**	**90 t**	**31.01.26**	**12.06.26**	
10	**LV Holzbau, Fenster, P-R-Fass., Schlosser**	**100 t**	**28.01.26**	**26.06.26**	
23	**LV Dachabdichtung**	**110 t**	**29.05.26**	**30.10.26**	
30	**LV Trockenbau Wand + Decke, Innenputz, Estrich, Innentüren**	**110 t**	**24.08.26**	**12.02.27**	
37	**LV Innenmaler**	**110 t**	**22.03.27**	**27.08.27**	
44	**LV Technikgewerke Versb, Baustrom, Blitzschutz, Trennung/Umschluß Medien**	**75 t**	**16.03.26**	**12.06.26**	
51	**LV Technikgewerke**	**110 t**	**16.02.26**	**29.07.26**	
59	**Vorbereitungsarbeiten**	**82 IT**	**23.02.26**	**26.06.26**	
64	**BE, Abbruch, Rohbau, Gebäudehülle**	**213 t**	**29.06.26**	**18.05.27**	
65	Baufeld freimachen	5 t	29.06.26	03.07.26	61
66	Trennung Medien (HLS, ELT, BMA)	5 t	29.06.26	03.07.26	70AA
67	Abbrucharbeiten Fassade, Estrich, Dach	25 t	06.07.26	07.08.26	66
68	Kampfmittelsondierung	1 t	29.06.26	29.06.26	1AA
69	Einrichtung Baustelle Rohbau	5 t	29.06.26	03.07.26	1AA
70	Baustromkreis Erzgeschoß	5 t	29.06.26	03.07.26	1AA
71	Abbrucharbeiten Untergzge	5 t	10.08.26	14.08.26	67
72	Abbrucharbeiten Bodenplatte	5 t	29.06.26	02.10.26	64EE
73	Bestand Bodenplatte	5 t	19.10.26	23.10.26	67EE
74	Bestand MW EG	5 t	26.10.26	30.10.26	73
75	Bestand Ortbetondecke EG	5 t	02.11.26	06.11.26	74
76	Bestand MW OG	5 t	09.11.26	13.11.26	75
77	Bestand Decke Aufzugsschacht	2 t	12.11.26	13.11.26	76EE
78	Abtrag Hügel, Gräben Herstellen	5 t	13.08.26	19.08.26	71AA+3 t
79	Vermesser Grobabsteckung	1 t	20.08.26	20.08.26	81AA
80	Vermesser Feinabsteckung	1 t	11.09.26	11.09.26	82EE
81	Entwässerungsarbeiten, Umschluss Interim	2 t	20.08.26	21.08.26	78
82	Baugrube Herstellen + Baugrundverbesserung	10 t	24.08.26	11.09.26	81
83	Rohrleitungen ausbauen	5 t	20.08.26	26.08.26	81AA
84	Erdarbeiten Entwässerung, Umschluss u. Lawinche Verlegung	10 t	14.09.26	02.10.26	82,83
85	Schottertplotter + Sauberkeitsschicht	5 t	05.10.26	09.10.26	84
86	Bodenplatte Dämmung, Schalung, Bewehrung	10 t	12.10.26	23.10.26	85
87	Bodenplatte Beton	1 t	23.10.26	23.10.26	86EE
88	Aufbettung	5 t	26.10.26	30.10.26	87
89	Abdichtung Sockel, Drainage	5 t	02.11.26	06.11.26	88
90	Einsetzfundamente	5 t	02.11.26	06.11.26	88
91	Bau. Treppenhaus Öffnung herstell. + Aufzugsschacht	7 t	05.10.26	13.10.26	24A
92	Gerüst Abbruch	1 t	03.07.26	03.07.26	67AE
93	Gerüst stellen	3 t	11.11.26	13.11.26	97AE
94	Gerüst abbauen	3 t	21.04.27	23.04.27	131
95	Holzbau Werk- und Montageplanung	70 t	03.08.26	06.11.26	96EE
96	Holzbau Bauteilfert, Fertigung	30 t	09.09.26	06.11.26	89EE
97	Holzbau EG Wände, Stützen, UZ, Decke	7 t	19.11.26	24.11.26	96EA+3 t
98	Holzbau Wände OG, Dachdecke	8 t	25.11.26	04.12.26	97
99	Holzbau Dachdecke, Attika, Reisetarbeiten	5 t	07.12.26	11.12.26	98
100	Richtfest	0,5 t	14.12.26	14.12.26	99
101	Abdichtung Bodenplatte	5 t	14.12.26	18.12.26	99
102	Dampfsperre / Notabdichtung Dach	5 t	14.12.26	18.12.26	99
103	Attikafix	1 t	11.01.27	11.01.27	102
104	Dachausstieg, RWA-Klappen	5 t	11.01.27	15.01.27	102
105	Dachdurchdringungen	5 t	11.01.27	15.01.27	102
106	Konsolen Gelände	5 t	11.01.27	15.01.27	102
107	Klempnerarbeiten Bestandsblücher	10 t	11.01.27	29.01.27	102
108	Dämmarbeiten Flachdach	5 t	01.02.27	05.02.27	107
109	Abdichtung Flachdach	10 t	08.02.27	19.02.27	108
110	Attikafix	2 t	22.02.27	23.02.27	109
111	Fahrkrine	2 t	21.04.27	22.04.27	131
112	Blitzschutz Attika	1 t	22.02.27	22.02.27	109
113	Attikablech	5 t	14.04.27	20.04.27	109, 131EE
114	Fenster Planung	15 t	19.10.26	06.11.26	115AE
115	Fenster Prüfung	15 t	09.11.26	27.11.26	114AE
116	Fenster EG Bestellart, Fertigung	40 t	30.11.26	12.02.27	
117	Fenster EG Einbau	15 t	15.02.27	05.03.27	99AA+3 t 116
118	Fenster OG Bestellart, Fertigung	40 t	30.11.26	12.02.27	
119	Fenster OG Einbau	15 t	15.02.27	05.03.27	118, 99AA+3 t
120	Einbau, Anschlüsse Türen	5 t	08.03.27	12.03.27	117
121	Einbau Fenster Best. Treppenhaus	1 t	14.10.26	14.10.26	91
122	Abdichtung	2 t	15.03.27	16.03.27	120
123	Einbau Sonnenschutz	10 t	08.03.27	19.03.27	117
124	Planung PR Fassade	15 t	19.11.26	04.12.26	125AE
125	Prüfung PR Fassade	10 t	07.12.26	18.12.26	126AE
126	Bestellart PR Fassade	30 t	11.01.27	19.02.27	
127	Einbau PR Fassade	5 t	01.03.27	05.03.27	117EE, 126
128	Anschlussarbeiten, Abdichtung	2 t	08.03.27	09.03.27	127
129	Hochtreasle Planung	20 t	25.01.27	19.02.27	130AE
130	Hochtreasle Vorbereitung	20 t	22.02.27	19.03.27	131AE
131	Hochtreasle Montage	20 t	22.03.27	20.04.27	123
132	Restarbeiten	5 t	21.04.27	27.04.27	131
133	Planung Technikzimme & Gelände	20 t	26.10.26	25.11.26	134AE-10 t
134	Fertigung Konsolen	10 t	07.12.26	18.12.26	133AE
135	Montage Konsolen Technikzimme u. Gelände	2 t	11.01.27	12.01.27	102
136	Fertigung Technikzimme & Gel.	10 t	24.03.27	20.04.27	137AE
137	Montage Technikzimme u. Gelender	10 t	21.04.27	04.05.27	113, 135
138	Planung Treppe + Balkon	20 t	17.12.26	05.02.27	139AE
139	Fertigung Treppen und Balkon	20 t	04.02.27	05.03.27	140AE
140	Montage Konsolen Treppen und Balkon	2 t	04.03.27	05.03.27	131AE-10 t
141	Montage Treppe und Balkon	10 t	21.04.27	18.05.27	131, 140
142	Planung Vordach	20 t	12.10.26	06.11.26	95EE
143	Fertigung Vordach	20 t	15.03.27	13.04.27	144AE
144	Montage Vordach	10 t	14.04.27	10.05.27	131EA-5 t
145	**Innenausbau**	**271 t?**	**22.02.27**	**03.04.28**	
146	Innenputz	10 t	22.02.27	05.03.27	
147	GK Wände, erneuetig EG	10 t	31.03.27	20.04.27	123EA-5 t,...
148	GK Wände, erneuetig 1. OG	10 t	21.04.27	10.05.27	147
149	Boxen Oxon Teil 1	1 t	02.06.27	02.06.27	150AE
150	GK Wände schließen EG	7 t	03.06.27	11.06.27	208
151	GK Wände schließen 1. OG	7 t	14.06.27	22.06.27	150
152	Wände Spachteln	8 t	23.06.27	02.07.27	151
153	Flächenspachtel Bestandswände	15 t	05.07.27	23.07.27	152
154	Verlegung Dämmung	10 t	05.07.27	06.08.27	153
155	Estrichverdämpfung	2 t	23.06.27	24.06.27	211
156	Boxen Oxon Teil 2	1 IT	09.09.27	09.09.27	157AA+10 t
157	Estrich Trocknungszeit	25 t	23.06.27	24.08.27	155AA
158	UK Decken EG	15 t	30.06.27	17.09.27	155EA+3 t
159	Decken, Schließen EG	5 t	20.09.27	24.09.27	158
160	UK Decken 1. OG	10 t	20.09.27	01.10.27	158
161	Decken, Schließen 1. OG	5 t	04.10.27	08.10.27	160
162	Flexenarbeiten WC	5 t	27.09.27	01.10.27	157
163	Flexenarbeiten Halle	10 t	27.09.27	08.10.27	157
164	Innentüren Planung	10 t	19.07.27	30.07.27	165AE
165	Innentüren Fertigung	20 t	02.08.27	27.08.27	166AE
166	Montage Zargen	5 t	30.08.27	03.09.27	155EA+3 t
167	Montage Türblätter	5 t	25.11.27	01.12.27	178
168	Einrichtung Planung	25 t	02.09.27	06.10.27	169AE
169	Einrichtung Fertigung	30 t	07.10.27	24.11.27	172AE
170	Einrichtung Montage	20 t	25.11.27	12.01.28	178
171	Holzrahmentüren Planung	10 t	19.07.27	30.07.27	172AE
172	Holzrahmentüren Fertigung	20 t	02.08.27	27.08.27	173AE
173	Holzrahmentüren Montage	5 t	30.08.27	03.09.27	155EA+3 t
174	Vorarbeiten Maleratarbeiten, Wes	20 t	30.08.27	24.09.27	157AA+3 t
175	Malerarbeiten	20 t	04.10.27	29.10.27	160, 174
176	Malerarbeiten Nacharbeiten	15 t	02.12.27	12.01.28	175, 178EA...
177	Boden schleifen, spachteln	10 t	11.10.27	22.10.27	175AA+3 t
178	Bodenbelag verlegen	10 t	11.11.27	24.11.27	175, 177
179	Bodenbelag, Nacharbeiten	5 t	29.11.27	01.12.27	178
180	Schließanlage Aufmaß	2 t	02.12.27	03.12.27	167
181	Schließanlage Vorbereitung	10 t	06.12.27	17.12.27	180
182	Schließanlage Montage	5 t	10.01.28	12.01.28	181
183	Beschilderung Bemusterung	1 t	18.11.27	18.11.27	184AE
184	Beschilderung Vorbereitung	20 t	19.11.27	16.12.27	185AE
185	Beschilderung Montage	1 IT	17.12.27	17.12.27	186AE
186	1. Zwischenreinigung	5 t	19.07.27	23.07.27	153EE
187	2. Zwischenreinigung	5 t	25.10.27	29.10.27	175EE
188	1. Bauendreinigung	5 t	10.01.28	14.01.28	225AE
189	2. Bauendreinigung	1 IT	03.04.28	03.04.28	231
190					
191	**TGA**	**373 t**	**29.06.26**	**21.01.28**	
192	**Haustechnik**	**373 t**	**29.06.26**	**21.01.28**	
193	Trennung Medien für Abbruch	1 t	29.06.26	29.06.26	66AA
194	Blitzschutz Boden	5 t	05.10.26	09.10.26	84
195	Blitzschutz Dach	5 t	21.04.27	27.04.27	113
196	Blitzschutz Fassade	5 t	28.04.27	04.05.27	132
197	Werk- und Montageplanung TGA	30 t	09.11.26	18.12.26	196AE
198	Lüftung Dachdurchdringungen	5 t	11.01.27	15.01.27	105AA
199	Kernbohrungen TGA	5 t	08.04.27	20.04.27	204AE
200	Trockenbauinstallationen Heizung	5 t	21.04.27	27.04.27	147
201	Trockenbauinstallationen Lüftung	5 t	21.04.27	27.04.27	147
202	Trockenbauinstallationen Sanitär	5 t	21.04.27	27.04.27	147
203	Trockenbauinstallationen ELT & BMA	10 t	21.04.27	04.05.27	147
204	Heizung Rohrinstallation	28 t	21.04.27	02.06.27	147
205	Lüftung Rohrinstallation	28 t	21.04.27	02.06.27	147
206	Sanitär Rohrinstallation	28 t	21.04.27	02.06.27	147
207	Elektro & BMA Rohrinstallation	28 t	21.04.27	02.06.27	147
208	Freimessung Rohrinstallation	5 t	31.05.27	02.06.27	207EE
209	Lüftungsventrale Dach	30 t	13.05.27	29.06.27	137AA+3 t
210	Heizung Montage Wärmepumpe	15 t	05.07.27	23.07.27	211AE-10 t
211	Heizung Fußbodenheizung	10 t	09.06.27	20.06.27	154
212	MSR Feinmontation	40 t	06.09.27	05.11.27	157AA+10 t
213	Heizung Feinmontation	70 t	06.09.27	10.12.27	157AA+10 t
214	Lüftung Feinmontation	70 t	06.09.27	10.12.27	157AA+10 t
215	Sanitär Feinmontation	20 t	25.11.27	17.01.28	178
216	Elektro & BMA Feinmontation	70 t	06.09.27	10.12.27	157AA+10 t
217	Inbetriebnahme TGA / MSR	15 t	13.12.27	21.01.28	213
218	**Aufzugsanlage**	**230 t**	**04.05.26**	**20.04.27**	
219	**LV Aufzugsanlage**	**80 t**	**04.05.26**	**04.09.26**	
224	Aufzug Werk- und Montageplanung	30 t	21.09.26	06.11.26	74AA-25 t
225	Aufzug Fertigung	50 t	11.01.27	30.03.27	226AE
226	Aufzug Montage	15 t	31.03.27	20.04.27	143AA
227	**Abnahmen**	**217 t**	**25.05.27**	**13.04.28**	
228	Bower-Oxon Teil 3	1 t	21.01.28	21.01.28	217EE
229	Abnahmen Sachverständige	10 t	17.01.28	28.01.28	217EA-5 t
230	Abnahmen nach VOB Formen	10 t	31.01.28	10.02.28	229
231	Mängelbeseitigungen	30 t	31.02.28	31.03.28	230
232	Übergabe	1 t	04.04.28	04.04.28	189, 231
233	**Einrichtung Schule**	**217 t**	**25.05.27**	**13.04.28**	
234	Einrichtung Schule Planung, GK Vergabe	180 t	25.05.27	22.02.28	235AE
235	Einrichtung Schule Fertigung	30 t	23.02.28	04.04.28	236AE
236	Einrichtung Schule Montage	7 t	05.04.28	13.04.28	232
237	Einrichtung Intermistische	9 t	05.04.28	13.04.28	6AA
238	**Außenflächen**	**70 t**	**06.09.27**	**10.12.27**	
239	Außenanlage, Vorplatz	70 t	06.09.27	10.12.27	211AE
240					

2413 Anbau MPGRS Hungen
Bauzeitenplan Stand 01.10.2026