März 26 · April 26 · Mai 26 · Juni 26 · Juli 26 · August 26 · September 26 · Oktober 26 · November 26 · Dezember 26 · Januar 27 · Februar 27 · März 27 · April 27 · Mai 27 · Juni 27 · Juli 27 · August 27

- **LPH 8 – Ausführung**
- **Kalenderbänder (Darstellung)**
- **Schulferien Hessen (Band – orange)**
  - Osterferien HE 2026 KW15
  - Sommerferien HE 2026 KW27
  - Herbstferien HE 2026 KW42
  - Weihnachtsferien HE 2026/27 KW52
  - Osterferien HE 2027 KW15
  - Sommerferien HE 2027 KW26
- **Winterpause (Band – rot)**
  - Weihnachts-Winterpause 21.12.2026… KW52
- **Neubau – Anbau/Ausbau**
- **Bestand – Umbau, Sanierung (Struktur)**
- **LV 01 – Erd- und Rohbauarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination LV 01 24.03.26–25.09.26 RR Fachbauleitung / Koordination LV 01 134AT
  - Baustelleneinrichtung; Schutz … KW15 07.04.26–25.09.26 RF Baustelleneinrichtung; Schutz- Sicherheitseinrichtung 124AT
  - Erdarbeiten KW15 07.04.26–12.06.26 RR Erdarbeiten 50AT
  - Blitzschutz-Erder (im Zuge Erdarbeiten) KW15 07.04.26–12.06.26 RL Blitzschutz-Erder (im Zuge Erdarbeiten) 50AT
  - ELT - Leerrohre / Erdkabel (i… KW22 21.05.26–11.09.26 EL ELT – Leerrohre / Erdkabel (im Zuge Betonarbeiten) 80AT
  - Mauerarbeiten KW20 11.05.26–11.09.26 AL Mauerarbeiten 80AT
  - Betonarbeiten KW22 21.05.26–11.09.26 AL Betonarbeiten 80AT
  - Abdichtungsarbeiten KW35 06.07.26–0.10.26 AL Abdichtungsarbeiten 65AT
  - Abbruch-, Rückbau- und Sch… KW15 07.04.26–08.05.26 RR Abbruch-, Rück… 24AT
- **LV 05 – Gerüstarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination… KW35 KW33 12.08.26–07.12.26 AL Fachbauleitung / Koordination LV 05 90AT
  - Gerüstarbeiten KW35 24.08.26–07.12.26 AL Gerüstarbeiten 76AT
- **LV 02 – Tragwerk (Holzbauweise)**
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW33 KW33 12.08.26–07.12.26 TW Fachbauleitung / Koordination LV 02 90AT
  - Sicherheits- / Baustelleneinric… KW35
  - Zimmer und Holzbauarbeiten KW35 KW35 24.08.26–30.10.26 AL Zimmer und Holzbauarbeiten 51AT
  - Metallbauarbeiten KW42 KW42 12.10.26–13.11.26 MB Metallbau-arbeiten 25AT
  - Vorgehängte hinterlüftete Fas… KW45 KW45 02.11.26–07.12.26 FF Vorgehängte hinterlüft… 25AT
- **LV 04 – Dacharbeiten**
  - Fachbauleitung / Baustellenei… KW36 KW36 31.08.26–2.10.27 RF Fachbauleitung / Baustelleneinrichtung / Dokumentation 171AT
  - Vorbereitende Maßnahmen KW36 KW36 14.09.26–25.09.26
  - Dacheindeckungsarbeiten KW41 KW41 05.10.26–10.12.26 DA Dacheindeckungsarbeiten 50AT
  - Dachabdichtungsarbeiten KW40 KW40 28.09.26–30.10.26 DA Dachabdichtungs… 25AT
  - Klempnerarbeiten KW42 KW42 12.10.26–26.04.27 DA Klempner-arbeiten 141AT
- **LV 03 – Fenster, Glasfassade, Außentür…**
  - Fachbauleitung / Koordination… KW38 KW38 21.09.26–27.11.26 FF Fachbauleitung / Koordination LV 03 51AT
  - Vorbereitende & Abschließen… KW41 KW41
  - Glasfassaden (Raumhoch) KW41 KW41 05.10.26–13.11.26 FF Glasfassaden (Raumhoch) 25AT
  - Fenster, Außentüren KW43 KW43 26.10.26–27.11.26 FF Fenster, -& -türsturz 25AT
  - Rolladenarbeiten KW45 KW45 02.11.26–27.11.26 AL Rollad… 20AT
- **LV 10 – Metallbauarbeiten**
  - Fachbauleitung/Bauteileinein… KW36 KW36 LV 06.26–0.09.26 RR
  - Stahlbauarbeiten KW36 KW36 31.08.26–0.10.26 TW Stahlbauarbeiten 30AT
  - Türen KW44 KW44 26.10.26–1.01.27 AL Türen 50AT
  - Metallbauarbeiten (Geländer, … KW40 KW40 28.09.26–30.10.26 MB Metallbauarbeite… 25AT
  - Lacken Korrosionsschutzar… KW43 KW43 19.10.26–13.11.26 TW Lack… 20AT
  - Abbruch-, Rückbau- und Sch… KW36 KW36 31.08.26–1.09.26 RR
- **LV 09 – Aufzüge**
  - Fachbauleitung / Koordination… KW33 KW33 12.08.26–18.07.27 AL Fachbauleitung / Koordination LV 09 234AT
  - Aufzugsanlage KW35 KW35 24.08.26–18.07.27 AL Aufzugsanlage 234AT
- **LV 14 – Trockenbauarbeiten**
  - Fachbauleitung/Bauteileneinri… KW45 KW45 Fachbauleitung/Bauteileinrichtung
  - Trockenbauarbeiten KW46 KW46 09.11.26–16.04.27 IA Trockenbauarbeiten 110AT
- **LV 08 – Estricharbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination … KW51 KW51 28.12.26–09.04.27 IA Fachbauleitung / Koordination LV 08 70AT
  - Baustelleneinrichtung KW2 KW2
  - Abdichtungsarbeiten KW2 KW2 31.01.27–12.02.27 AL Abdichtungsarbei… 7AT
  - Estricharbeiten KW2 KW3 16.01.27–09.04.27 IA Estricharbeiten 60AT
- **LV 07 – Fliesen- und Plattenarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination … KW6 KW6
  - Fliesen- und Plattenarbeiten KW8 KW8 08.02.27–28.05.27 AL Fachbauleitung / Koordination LV 07 80AT
  - KW9 22.02.27–28.05.27 AL Fliesen- und Plattenarbeiten 70AT
- **LV 13 – Bodenbelagsarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination… KW10 KW12
  - Bodenbelagsarbeiten KW12 KW10 08.03.27–11.06.27 AL Fachbauleitung / Koordinati on LV 13 70AT
  - KW12 22.03.27–11.06.27 AL Bode-lbelagsarbeiten 60AT
- **LV 09 – Tischlerarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordination … KW8 KW9 22.02.27–25.06.27 AL Fachbauleitung / Koordination LV 09 95AT
  - Tischlerarbeiten KW10 KW10 08.03.27–25.06.27 AL Tischlerarbeiten 65AT
  - Abhangedecke-Akustik KW10 KW10
- **LV 16 – Möblierung**
  - Fachbauleitung / Koordination… KW16 KW16 21.04.27–23.07.27 AL Fachbauleitung / Koordination LV 16 65AT
  - Lieferung / Vorbereitung KW16 KW16 29.06.27–04.08.27 AL Lieferung / Vorber… 25AT
  - Aufstellung KW21 KW21 28.06.27–04.07.27 AL Aufstellung 5AT
  - Einbauschränke KW23 KW23 08.06.27–23.07.27 AL Einbauschränke 35AT
- **Übergabe an Schule (2 Wo. vor Ferie…** KW29
- **TGA – Technische Gebäudeausrüstung** KW37
- **LV 50 – Heizungsarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW52 KW1 KW52 25.12.26–18.07.27 HZ Fachbauleitung / Koordination LV 50 140AT
  - Heizung – Rohinstallation (Gr… KW1 KW1 08.01.27–18.03.27 HZ Heizung – Rohinstallation (Grundleitungen, Heizkörpervorbereitung) 51AT
  - Heizung – Feininstallation un… KW20 KW20 18.05.27–18.07.27 HZ Heizung – Feininstallation und Inbetriebnahme 41AT
- **LV 51 – Lüftungsarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW52 KW1 KW52 25.12.26–18.07.27 LU Fachbauleitung / Koordination LV 51 140AT
  - A. ELT-Geräte einbringen V… KW37 KW37
  - Lüftung – Kanalführung DG / … KW1 KW1 08.01.27–26.03.27 LU Lüftung – Kanalführung DG / Rohinstallation 56AT
  - Lüftung – Inbetriebnahme un… KW21 KW21 06.05.27–18.07.27 LU Lüftung – Inbetriebnahme und Abnahme 51AT
- **LV 55 – Elektroarbeiten**
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW52 KW1 KW52 25.12.26–18.07.27 EL Fachbauleitung / Koordination LV 55 140AT
  - ELT – Rohinstallation (Leerro… KW1 KW1 08.01.27–05.03.27 EL ELT – Rohinstallation (Leerrohre, Kabel, UV) 41AT
  - ELT – Endmontage (Schalter,… KW18 KW18 03.05.27–18.07.27 EL ELT – Endmontage (Schalter, Leuchten, EDV) 51AT
- **LV 52 – Brandmeldeanlage (BMA)**
  - Fachbauleitung / Koordinati… KW13 KW13 22.03.27–11.07.27 BM Fachbauleitung / Koordination LV 52 77AT
  - BMA – Installation (Melder,… KW13 KW13 14.04.27–13.06.27 BM BMA – Installation (Melder, Leitungen, Zentrale) 41AT
  - BMA – Abnahme (Vorausset… KW24 KW24 16.06.27–11.07.27 BM BMA … 16AT
  - LV 53 – Blitzschutz KW50 KW50 07.12.26–05.02.27 BL LV 53 – Blitzschutz 45AT
- **LV 54 – PV-Anlage (22,95 kWp)**
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW15 KW17 KW15 13.04.27–10.07.27 PV Fachbauleitung / Koordination LV 54 61AT
  - PV - Modulmontage Satteld… KW17 KW17 27.04.27–17.06.27 PV PV - Modulmontage Satteldach (54 Module; 24,7 … 51AT
  - PV - Wechselrichter, Netzan… KW25 KW25 21.06.27–11.07.27 PV PV -…
- **Ausbau – Ergänzende Gewerke** KW44
- **LV 06 – Innenputzarbeiten** KW44
  - Fachbauleitung / Koordinatio… KW44 KW44 26.10.26–23.01.27 AU Fachbauleitung / Koordination LV 06 70AT
  - Putz – Unterputz / Maschinen… KW46 KW46 09.11.26–08.01.27 AU Putz – Unterputz / Maschinenputz Innenwände 45AT
  - Putz – Oberputz / Glattputz KW2 KW2 31.01.27–28.01.27 AU
- **LV 11 – Malerarbeiten (Grundan…** KW6 KW6 08.02.27–09.04.27 AU LV 11 – Malerarbeiten (Grundanstrich) 45AT
- **LV 12 – Malerarbeiten (Schluss…** KW20 KW20 19.05.27–27.06.27 AU LV 12 – Malerarbeiten (Schlu… 25AT
- **LV 15 - WC-Trennwände (HPL)** KW23 KW23 07.06.27–18.07.27 AU LV 15 – WC-Trennwände (HPL) 30AT
- **LV 17 - Beschilderung / Leitsys…** KW23 KW23 08.06.27–11.07.27 AU LV 17 – Beschildu… 25AT
- **LV 60 – Außenanlagen** KW17
  - Außenanlagen – Erdarbeiten / … KW17 KW13 26.04.27–30.05.27 AA Außenanlagen – Erd… 25AT
  - Außenanlagen – Begrünung / … KW21 KW21 24.05.27–27.06.27 AA Außenanlagen – B… 25AT
  - Außenanlagen – Abnahme un… KW26 KW26 28.06.27–18.07.27 AA Auß…
- **Meilenstein: Rohbau Bodenplatte fer…** KW28
- **Meilenstein: Gebäude wind- und was…** KW31
- **Meilenstein: Estrich trocken / Freiga…** KW14
- **Meilenstein: BMA-Abnahme (Pflicht…** KW26
- **Meilenstein: Auftrag-Abnahme TÜV (…** KW26
- **Meilenstein: Mangelbeseitigung / Ab…** KW27

Markteingang · Zuschlag Tragwerk & Fenster · WEM Start Tragwerk & Fenster · Zuschlag Dach · Zuschlag Metallbau · Produktionsstart Tragwerk & Fenster · Tragwerk Montage KW35 · ⚠ FLT-Geräte einbringen · Fenstermontage außen KW41 · Fenster Ende KW45 · ⚠ Wind- & wasserdicht · Estrich trocken · BMA + Auftrag TÜV Abnahme · Mangelbeseitigung · Übergabe an Schule