Bauvorhaben: **Klubhaus Saalfeld** **2223B**

Türliste: **Erdgeschoss** **24.06.2022**

Bauherr: **Stadt Saalfeld**

	Lage / Koordina	Anforder	Wand			2223B_T.1 Türliste EG
			Rohbauöffnungsmaße			**EG**
	Tür-Nr.	Brand- / Rauchschutz	Breite	Höhe	Wandstärke in cm	
1	T-EG.1.01.1-1		1,51	2,01	40	
2	T-EG.1.01.2-1		0,885	2,01	50	
3	T-EG.1.02-1		0,885	2,01	30	
4	T-EG.1.03.1-1		0,885	2,01	24	Neu
5	T-EG.1.03.2-1		0,885	2,01	24	Neu
6	T-EG.1.03.3-1		1,51	2,01	40	
7	T-EG.1.04.2-1		0,885	2,01	24	Neu
8	T-EG.1.04.2-2		0,885	2,01	15	Neu
9	T-EG.1.04.3-1	NA	1,51	2,01	40	Neu
10	T-EG.1.05-1	NA	1,51	2,01	40	Neu
11	T-EG.1.05-2-A		1,915	2,01	40	Außentür zur Terrasse
12	T-EG.1.06.1-1	T30	0,88	2,01	50	
13	T-EG.1.06.1-2		2,01	2,26	50	
14	T-EG.1.06.1-3		0,885	2,01	50	
15	T-EG.1.06.1-4		1,195	2,01	24	
16	T-EG.1.06.2-1		1,51	2,01	50	
17	T-EG.1.06.2-2		2,01	2,01	50	
18	T-EG.1.07-1		1,01	2,01	50	
19	T-EG.1.07-2		1,26	2,01	24	Neu
20	T-EG.1.08-1	NA	1,76	2,01	24	Neu
21	T-EG.1.08-2	T30	1,01	2,01	24	Neu
22	T-EG.1.08-3		1,01	2,01	24	Neu
23	T-EG.1.08-4-A		2,195	2,01	36,5	Außentür zur Breitscheidstraße
24	T-EG.1.08-5		1,26	2,01	40	Neu
25	T-EG.1.11-1		0,885	2,01	40	
26	T-EG.2.01-1		0,885	2,01	42	Neu
27	T-EG.2.01-2		0,885	2,01	50	Neu
28	T-EG.2.02-1		0,885	2,01	42	Neu
29	T-EG.2.02-2		0,885	2,01	50	Neu
30	T-EG.2.03.1-1		1,01	2,01	30	
31	T-EG.2.03.1-2		1,01	2,01	24	Neu
32	T-EG.2.03.1-3		1,01	2,01	50	Neu
33	T-EG.2.03.2-1		1,01	2,01	24	Neu
34	T-EG.2.04-1		1,26	2,01	36,5	Neu
35	T-EG.2.04.2-1-A		1,50	2,1	36,5	Außentür Jugendbereich Neu
36	T-EG.2.04.3-2		1,01	2,01	10	Behinderten-WC
37	T-EG.3.01-1-A		2,00	2,25	36,5	Außentür Laden Oberes Tor
38	T-EG.3.02-1		0,76	2,01	40	
39	T-EG.4.01-1-A		0,885	2,01	45	Außentür zum/vom Lastenaufzug
40	T-EG.TH.A-1	T30	1,14	2,01		Tür zum Keller TH A
41	T-EG.TH.B-1		0,885	2,01		Tür zum Keller TH B
42	T-EG.TH.C-1	T30	0,760	2,01		
43	T-EG.TH.C-2-A		1,01	2,01		Außentür TH C
44	T-ZG.1-1		0,89	2,01		
45	T-ZG.1-2		0,76	2,01		Neu

Alle Maße sind ohne Gewähr, da von den Bestandsplänen abgenommen, kein Aufmaß!