Bearbeiter: S. Messmer
Projektnummer: T14_070
Datum: 10.06.2026

BREINLINGER INGENIEURE

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung

Anlage 5.2

Absteckunterlagen
Spülbohrung

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Kanalstraße 1- 4
D - 78532 Tuttlingen
T + 49 74 61 - 184 - 0
F + 49 74 61 - 184 - 100
Rotebühlstraße 44
D - 70178 Stuttgart
T + 49 711 - 78 78 16 - 0
F + 49 711 - 78 78 16 - 10
office@breinlinger.de
www.breinlinger.de

Breinlinger Ingenieure

Kanalstraße 1 - 4
78532 Tuttlingen

T +49 7461 184-0
F +49 7461 184-100

www.breinlinger.de
office@breinlinger.de

- Tragwerksplanung
- Straßenbau, Brückenbau
- Bauleitplanung
- Tiefbau + Umwelttechnik
- Bauleitung, Vermessung

DATUM 10.06.2026

Aichhalden

Projekt: T14_070
Liste: Abst_SB14.lst
Achsen: T14_070.dan

--- Absteckung ---

Achse: SB_14

Station	Abstand	Punktnummer	Rechts	Hoch	Höhe
0.000	0.000	SB000001	3457063.483	5347317.648	
5.000	0.000	SB000002	3457060.705	5347321.806	
10.000	0.000	SB000003	3457057.928	5347325.963	
15.000	0.000	SB000004	3457055.150	5347330.120	
20.000	0.000	SB000005	3457052.372	5347334.278	
25.000	0.000	SB000006	3457049.594	5347338.435	
30.000	0.000	SB000007	3457046.817	5347342.593	
35.000	0.000	SB000008	3457044.039	5347346.750	
40.000	0.000	SB000009	3457041.261	5347350.907	
45.000	0.000	SB000010	3457038.483	5347355.065	
50.000	0.000	SB000011	3457035.705	5347359.222	

DATUM 10.06.2026

Aichhalden

Projekt: T14_070
Liste: Abst_SB.lst

Eintauchpunkte

Punktnummer	Rechts	Hoch	Höhe	Spezifikation	Code	Symbol
SB.DL	3457063.973	5347316.929		P_ABST	3601	804
SB.WV	3457063.135	5347316.369		P_ABST	3601	804