Stadt Treuchtlingen

Hauptstraße 31
91757 Treuchtlingen

Ansprechpartner:
Jürgen Herbst
Telefon:
+49 (0)9142 9600 411
E-Mail:
Juergen.Herbst@Treuchtlingen.de
Aktenzeichen
621-Treu-Erweiterung-OGT-GS-Treu

Aktennotiz

Thema: Grundschule Treuchtlingen

Betreff: Erweiterung Offener Ganztag, Grundschule Treuchtlingen

Teilnehmer:
-


Sachverhalt:
Fragestellung im heutigen Abstimmungs – JF, welche Umbaumaßnahmen in die Planungen LPH 1-2 mit aufgenommen werden sollen.

Erläuterung :
- Grundsätzlich sind die Umbaumaßnahmen ausschließlich (vorerst) für die LPH 1-2 auf zu nahmen. Die gilt kalkualtorisch. Ob, und in welchem Rahmen diese dann in die Planungen mit aufgenommen werden ist in den Auftaktgesprächen fest zu legen.
- Die Planbeilagen sind bereits verteilt.
- Die Beschreibungen beginnen im UG und werden nach oben fortgesetzt.
- Je zusammenhängender Umbaumaßnahme (also jeweils ein Punkt in der folgenden Beschreibung) ist ein Kostenpunkt in der LPH2 zu erstellen.
- Alle Maßnahmen, wie Wanddurchbrüche, Umnutzung von Räumen usw., die direkt zusammenhängend mit dem Neubauteil stehen sind hier nicht aufgelistet, sondern zählen zum Neubau.

Umbau, gewünscht :


- UG 2, Ostbau, keine Maßnahme


- (A) UG1, Ostbau,



Einzug einer Zwischenwand mit Tür, nicht tragend, zur Abtrennung des Besprechungsbereiches im Sekretariat sozusagen als Warteraum zum Sekretariat.
Problem, der Wandbereich endet im Fenster, d. h. Auch dieses noch umbauen, oder aber den Wandbereich so verziehen, dass die Tür im schrägen Wandbereich ist, oder….


- (B) Erdgeschoß, Ostbau, Umbau der Intensivräume zum Markplatz also von





- Zu prüfen ist die statische Macharkeit, bzw. dann vor allem Kostenermittlung. Im Nachgang wird nach Kostennennung die pädagogische Wertigkeit im Vergleich zu den Investitionskosten in Relation gestzt.
-

- (C) Erdgeschoß, Umbau des Anbaues Süd zu Förderzimmern und sonstigen Kleinräumen



zu prüfen wie vorgenannter Punkt

- (D), OG1, Ostbau, Umbau der Intensivräume zum Markplatz wie (B)
- OG 1, Westbau, hier keine Baumaßnahme zu planen, Zeichnung nicht mehr notwendig.
-
- OG2, Westbau, wie OG1, Westbau, nicht notwendig.

Erstellt, 09.11.2026

Jürgen Herbst
STADT TREUCHTLINGEN
Fachbereich 4

Verteiler, alle per E-Mail
Frau Bgm Becker, Frau Büttner, H. Schreiner, H. Herbst Stadt Treuchtlingen
H. Morys, H. Müller, DPM

/aktenplan/6-Bauen_Planen_Gewaesser_Wohnen/62-Hochbau/621-Errichtung_Erweiterung_von_Kreisgebaeuden_bzw._Gemeindegebaeuden-Einzelakten/Tr_Gebaeude/Hochgerichtstr_5_Grundschule/Massnahmen_Vermoegenshaushalt/2026_Erweiterung_OGT_GS_Treu/08_Gewerke/01-Projektsteuerung/VGV/01-SV/2026-11-09_Umbau_GS.odt