Baunull = 3,90 über Normalnull

Alle Maße sind vom Unternehmer zu prüfen und am Bau zu nehmen
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen!
Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Fertigmaße!
Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF!

Datenschutz: www.winking-froh.de/de/impressum

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- KS-Mauerwerk
- Vormauerziegel
- Estrich
- Estrichgips
- Dämmung Hartschaum
- Dämmung Mineralwolle
- Kerndämmung Mineralwolle
- Gipskarton Ständerwerk, 2-fach beplankt

ABKÜRZUNGEN:

Brandschutz:

D	Tür, dichtschließend
DS	Tür, dichtschließend und selbstschließend
RS	Tür, rauchdicht und selbstschließend
T30 DS	T30 Tür, dichtschließend und selbstschl.
T30 RS	T30 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T60 RS	T60 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T90 DS	T90 Tür, dichtschließend und selbstschl.
F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F60-M	hochfeuerhemmend, mechanisch stabil
F90	feuerbeständig

Raumstempel:

NRF	Nettoraumfläche
LRH	Lichte Raumhöhe
BB	Bodenbelag
WB B	Wandbelag Stahbeton
WB G	Wandbelag Gipskarton
DB	Deckenbelag
AHD	Abhangdecke

An./Anstr. Anstrich

Fl.	Fliesen
GP	Gipsputz
KZP	Kalkzementputz
Sp.	Spachtelung
Vl.	Vlies

OKFF / OKRF Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohfußboden

RDV Rohdeckenversprung

- Fahrbereich
- Lagerfläche
- BE Einrichtung wie Gerüste, Container etc.
- Schotterschicht
- Schotterschicht Phase Pfahlgründung
- Gerüstaufzug nach Abbau der Kräne
- Treppenturm
- Bauzaun
- Bereich ohne Fahrzeuge
- Schmutzwasser
- Bauwasser
- Baustrom
- Sammelpunkt

HINWEIS:
Dieser Plan ist nicht im Sinne eines Baustellenlogistikplanes zu verstehen, sondern als Grundlage der allgemeinen Abstimmung der Baustelleneinrichtung.

Ind.	gez.	Datum	Änderung / Ergänzung
02	MK	24.08.26	Allgemeine Anpassung
01	MK	11.02.26	Allgemeine Anpassung, Container, Zufahrt
00	MK	22.09.25	Ab nun als Index 00 mit neuer Plannummer, bisher alte Planummerr bis Index F

Projektnummer	Plannummer:	Index/Status:
1677	RHE-5-ARC-LP-XX-000-0001	-02-v

Projekt:
Elmshorn, Neubau Rathaus



Bauherr:
Stadt Elmshorn c/o Gebäudemanagement
Schulstr. 15 D-25335 Elmshorn
T. +49 (0)40/ 12 34 56-0 F. +49 (0)40/ 12 34 56 78
rathaus-hochbau@elmshorn.de

Architekt:
Winking · Froh Architekten GmbH
St. Annenufer 5 D-20457 Hamburg
T. +49 (0)40/ 37 49 53-0 F. +49 (0)40/ 37 49 53 53
hamburg@winking-froh.de www.winking-froh.de

Phase:
Ausführungsplanung

Planinhalt:
Lageplan - BE

Maßstab:	Format:	Verkleinerung:	gezeichnet:		Datum:
1:250	A1 (84,1x59,4)		MK		18.12.2024