

# Projektplan Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Loesungenfinden x AIB-KUR GmbH & Co. KG

Ausschreibung: Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen nach § 42 PBefG - ‘Moor-Express’

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

## Phase 2: EU-Teilnahmewettbewerb zum Verhandlungsverfahren

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
EU-Bekanntmachung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 12. Mai 2026		
Antragsfrist Teilnahmewettbewerb	Nicht begonnen		Mittwoch, 13. Mai 2026	Freitag, 12. Juni 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Dienstag, 26. Mai 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Dienstag, 2. Juni 2026		
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 12. Juni 2026		
Option: Antragsaufklärung schriftlich	Nicht begonnen		Dienstag, 16. Juni 2026	Montag, 22. Juni 2026	

## Phase 3: Verhandlung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Einladungen Dialogphase und Versand Angebotsaufforderung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 24. Juni 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Mittwoch, 24. Juni 2026	Freitag, 24. Juli 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Dienstag, 7. Juli 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Dienstag, 14. Juli 2026		
Submission Erstangebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 24. Juli 2026		
Versand Einladungen Verhandlungsgespräche und Pitchaufgabe	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 5. August 2026		
Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	alle	Mittwoch, 12. August 2026	Donnerstag, 13. August 2026	

## Phase 4: finale Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderungen	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 21. August 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Freitag, 21. August 2026	Freitag, 28. August 2026	
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 28. August 2026		

## Phase 5: Entscheidungsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	AIB-KUR GmbH	Donnerstag, 3. September 2026	Mittwoch, 30. September 2026	
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 2. Oktober 2026		

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Einspruchsfrist	Nicht begonnen		Freitag, 2. Oktober 2026	Montag, 12. Oktober 2026	
Zuschlags- und Bindefrist	Nicht begonnen		Dienstag, 13. Oktober 2026		
Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	AIB-KUR GmbH	Freitag, 2. Oktober 2026	Donnerstag, 15. Oktober 2026	

Phase 6: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragsbeginn	Nicht begonnen		Montag, 1. März 2027		
Vertragslaufzeit	Nicht begonnen		Montag, 1. März 2027	Mittwoch, 28. Februar 2029	

Verlängerungsoption 2 x 12 Monate