

Umgestaltung und Neuausstattung des Büro des Landrats 2026
Landratsamt Gotha



Nr.	Name	Dauer	Anfang	Ende	Nov '26			Dez '26			Jan '27			Feb '27								
					09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	
1	BAU und AUSSTATTUNG - Entwurfsplanung Stufe 1	45 Tage	Mon 29.06.26	Fre 28.08.26																		
4	BAU - Ausführungsplanung / Ausschreibung Stufe 2	58 Tage	Mon 07.09.26	Mit 25.11.26	25.11																	
5	Ausführungsplanung Erstellung LV	4 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26																		
6	Ausschreibung, Auswertung	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	13.11																	
7	Vergabe der Leistung LRA	1 Woche	Don 19.11.26	Mit 25.11.26	Vergabe der Leistung LRA 19.11 25.11																	
8	Umzug	3 Tage	Mon 16.11.26	Mit 18.11.26	Umzug 16.11 18.11																	
9	BAU - Realisierung Stufe 2	57 Tage	Don 26.11.26	Fre 12.02.27	26.11 BAU - Realisierung Stufe 2 12.02																	
10	Abbruch, Rückbau	2 Wochen	Don 26.11.26	Mit 09.12.26	26.11 Abbruch, Rückbau 09.12																	
11	Installationsarbeiten ELT / HLS	2 Wochen	Don 03.12.26	Mit 16.12.26	03.12 Installationsarbeiten ELT / HLS 16.12																	
12	Tischlerarbeiten	1 Woche	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	10.12 Tischlerarbeiten 16.12																	
13	Maler- und Tapezierarbeiten	3 Wochen	Don 10.12.26	Mit 30.12.26	10.12 Maler- und Tapezierarbeiten 30.12																	
14	Trockenbau und Unterdecken	3 Wochen	Don 31.12.26	Mit 20.01.27	31.12 Trockenbau und Unterdecken 20.01																	
15	Fußbodenarbeiten	3 Wochen	Don 21.01.27	Mit 10.02.27	21.01 Fußbodenarbeiten 10.02																	
16	Maßnahme Flur	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	08.02 Maßnahme Flur 12.02																	
17	AUSSTATTUNG - Ausführungsplanung / Ausschreibung	100 Tage	Mon 29.06.26	Fre 13.11.26	Ausführungsplanung / Ausschreibung 13.11																	
21	Bestell- und Lieferfristen	12 Wochen	Mon 16.11.26	Fre 05.02.27	16.11 Bestell- und Lieferfristen 05.02 12 Wochen																	
22	AUSSTATTUNG - Realisierung	10 Tage	Don 11.02.27	Mit 24.02.27	11.02 AUSSTATTUNG - Realisierung 24.02																	
23	Lieferung und Aufstellung	2 Wochen	Don 11.02.27	Mit 24.02.27	11.02 Lieferung und Aufstellung 24.02																	