BSAG

Grobzeitplan Projekt Neustadt West

Stand 09/26

Bereich		2027												2028												2029											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Infrastruktur	**Bauhof Neustadt West**																																				
	0. Projektvorbereitung intern																																				
	0.2 Ausschreibungsverfahren Planung																																				
	0.3 Vergabe Planung																																				
	0.4 Ende Kündigungsfrist Parkplatz																																				
	0.5 Rückschnitt																																				
	0.6 Vermessung																																				
	0.7 Ausschreibung Erdbauarbeiten (Austausch Oberbau) BSAG																																				
	0.8 Ausschreibungsverfahren Erdbau (Austausch Oberbau) BSAG																																				
	0.9 Vergabe Erdbau (Austausch Oberbau) BSAG																																				
	1. Planung extern																																				
	1.1 Grundlagenermittlung																																				
	1.2 Vorentwurf																																				
	1.3 Entwurf																																				
	Politische Entscheidung Finanzierung													E	E																						
	1.4 Genehmigungsplanung																																				
	1.5 Ausführungsplanung																																				
	1.6 Vorbereitung der Vergabe																																				
	1.7 Mitwirkung bei der Vergabe																																				
	2. Bau																																				
	Kampfmittelräumung																																				
	Baubeginn																																				
	Abbruch																																				
	Erdbau Vorbereitung Gesamtgelände																																				
	Bauzeit Betriebshofflächen																																				
	Bauzeit Gebäude																																				
	Bauende																																				
	3. Inbetriebnahmephase																																				
	Umzug Material																																				
	Umzug Gebäude																																				