# BAUZEITENTERMINPLAN ROHBAUARBEITEN
## St. Elisabeth-Hospital - Neue Mitte

GPNM
Generalplanungsgesellschaft „Neue Mitte"

| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monat | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 |

### Krankenhauserweiterung - Neue Mitte

**LP 8 - Bauphase / Objektüberwachung**

Tiefbau- und Verbauarbeiten bauseits — Tiefbau- und Verbauarbeiten
Abbrucharbeiten Haupteingang bauseits — Abbrucharbeiten

**ROHBAUARBEITEN**

Baustelle einrichten — Baustelle einrichten
Pfahlgründung — Pfahlgründung gesamt
Grundleitungen / Erdungsanlage — Grundleitungen / Erdungsanlage
Streifenfundamente / Bodenplatte Bettenhaus — Streifenfundamte / Bodenplatte Bettenhaus
Gerüstarbeiten bauseits — Gerüst / Standzeit
Wände / Decke über 2.UG Bettenhaus — Wände / Decke über 2.UG Bettenhaus
Wände / Decke über 2.UG Energiezentrale — Wände / Decke über 2.UG Energiezentrale
Grundleitungen / Erdungsanlage — Grundleitungen / Erdungsanlage
Streifenfundamente / Bodenplatte Funktionstrakt — Streifenfundamte / Bodenplatte Funktionstrakt
Wände / Decke über 1.UG Bettenhaus — Wände / Decke über 1.UG Bettenhaus
Wände / Decke über 1.UG Funktionstrakt — Wände / Decke über 1.UG Funktionstrakt
Wände / Decke über EG Bettenhaus — Wände / Decke über EG Bettenhaus
Wände / Decke über EG Funktionstrakt — Wände / Decke über EG Funktionstrakt
Wände / Decke über 1.OG Funktionstrakt — Wände / Decke über 1.OG Funktionstrakt
Wände / Decke / Attika über 2.OG Funktionstrakt — Wände / Decke / Attika über 2.OG Funktionstrakt
Restarbeiten / Baustelle räumen — Restarbeiten / Baustelle räumen

...

Stahlbauarbeiten — Stahlbauarbeiten
Fenster / Pfosten Riegel — Fenster und Sonnenschutz
Dachdeckerarbeiten — Dachdeckerarbeiten
Klinkerarbeiten — Klinkerarbeiten
Trockenbauarbeiten — *Sukzessiv: 1.Seite 2.Seite Decken* — Trockenbauarbeiten
HLSK Rohinstallation Bettenhaus — HLSK Rohinstallation Bettenhaus
HLSK Rohinstallation Funktionstrakt / Magistrale — HLSK Rohinstallation Funktionstrakt
ELT Rohinstallation Bettenhaus — ELT Rohinstallation Bettenhaus
ELT Rohinstallation Magistrale — ELT Rohinstallation Magistrale
ELT Rohinstallation Versorgungszentrale — ELT Rohinstallation Versorgungszentrale
ELT Rohinstallation Funktionstrakt — ELT Rohinstallation Funktionstrakt
...