Neubau Förderzentrum Max von der Grün-Schule

	Elbestraße 10, Flensburg																									
	Rahmenterminplan Stand 06/2026	Bemerkungen/ Zeiträume																								
		Jahr	2026						2027												2028					
lfd. Nr.		Monat	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1	Modulbau																									
1.1	Veröffentlichung der FLB	Anfang Juli 2026																								
1.2	Kalkulation Bieter	Angebotsabgabe Anfang Oktober 2026																								
1.3	Vergabe	Angebote vergleichen und prüfen																								
1.4	Kickoff mit Bestbieter	Mitte November 2026																								
1.5	Leistungsdauer Totalunternehmer	12,0 Monate						LP 3-4			LP 5			Herstellen und Richten												
		Fertigstellung ca. 6,0 Monate ab Baugenehmigung																								
1.6	Abgabe Bauantrag																									
1.7	Prüfung Bauantrag (Stadt Flensburg)	3,0 Monate																								
1.8	Baugenehmigung																									
1.9	Roden/ Fällen/ Baumschnitt	spätestens bis März 2027																								
1.10	Containeranlage umstellen	spätestens bis März 2027																								
1.11	Asphaltfläche	spätestens bis März 2027																								
1.12	Versorgungsleitungen bis Baufeld verlegen																									
1.13	Abnahmen/ Mängelbeseitigung	2 Monate																								
1.14	Einrichten / Testbetrieb	6 Monate																								
1.15	Umzug	**Weihnachtsferien**																								
1.16	Inbetriebnahme																									