Anlage Ausführungszeiten zu 214 Nr. 1.2

(Stand: 08.10.2026, Bauablaufplan

Bezeichnung der Bauleistung

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	KRH Klinikum Robert Koch Gehrden **Teilneubau GEH II**
Vergabenummer	Leistung
VE3026.2	**Aluminium Fassade**

Teile der Leistungsbeschreibung: Übersicht zusätzliche Vertragsfristen

Folgende Fristen und Termine werden Bestandteil des zu schließenden Bauvertrages.

Die Übergabe des Teilneubau GEH II, einschließlich MRT und Umbaumaßnahmen in GEH I sowie inkl. einer 6-monatigen Inbetriebnahmephase, ist zu Ende 2029 geplant.

Zur Einhaltung des Projekttermins ist für die Ausbauphase folgernder Bauablauf geplant:

1. Die Ausbaumaßnahmen starten direkt ab der Rohbauabnahme, hierzu werden die Fassaden- und Dachöffnungen provisorisch mit Folien geschlossen.
2. Die Arbeiten sind parallel mind. in zwei Geschossen gleichzeitig auszuführen (EG, 2.OG)
3. Die Grundrissebenen sind in je 4 Bereiche aufgeteilt, um so einen Taktplanungs-Rhythmus zu ermöglichen.

Die Ausführungszeit für die jeweiligen Bereiche ist auf eine bestimmte Anzahl von Wochen begrenzt.

Der AN hat die entsprechenden Kapazitäten zur Umsetzung der Paralleltaktung bereitzustellen und dies bei den Kosten entsprechend zu berücksichtigen.

Arbeitsvorbereitung und Montageplanung vsl 03/27:
Ausführungszeit/-dauer: Zeitraum in Werktagen: 59 Werktage

Fertigung Disposition vsl. 06/27:
Ausführungszeit/-dauer: Zeitraum in Werktagen: 95 Werktage

Ausführung Aluminiumfassade:
- Bereich 4 Achse Q bis V Ausführungszeit/-dauer: 59 Werktage vsl. ab 09/27
- Bereich 3 Achse J bis Q Ausführungszeit/-dauer 75 Werktage vsl. ab 11/27
- Bereich 2 Achse E-F bis J: Ausführungszeit/-dauer: 60 Werktage vsl. ab 02/28
- Bereich 1 Achse A bis E-F Ausführungszeit/-dauer: 62 Werktage vsl. ab 05/28