	Task Name	Start Date	Anticipated Finish Date	Time Slot
1				
2	**LPH 4 – Ausführungsplanung und LV**	2-Feb-2026	25-Sep-2026	170d
8	**LPH 5 – Mitwirkung Vergabe**	1-Aug-2026	2-Apr-2027	176d
45	**LPH 6 – Produktionsüberwachung**	31-Jul-2026	30-Jul-2027	261d
46	Bestellung Hardware Medientechnik	15-Mar-2027	25-Jun-2027	75d
47	Bestellung Hardware Licht	15-Mar-2027	25-Jun-2027	75d
48	Werkplanung Ausstellungsbau	25-Jan-2027	2-Apr-2027	50d
49	Bemusterung	22-Feb-2027	22-Feb-2027	0
50	Vorproduktion Ausstellungsbau	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
51	Planung Fundamente Bojen	1-Mar-2027	12-Mar-2027	10d
52	Planung Fundamente an Landschaftsplaner	15-Mar-2027	15-Mar-2027	0
53	Stahlbau Bojen	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
54	Zeitfenster Montage Fundamente	15-Mar-2027	4-Jun-2027	60d
55	Transport und Montage	7-Jun-2027	18-Jun-2027	10d
56	Anschluss Strom/Netzwerk	21-Jun-2027	25-Jun-2027	5d
57	Grafik-Montage Bojen	21-Jun-2027	25-Jun-2027	5d
58	Abnahme Bojen	28-Jun-2027	2-Jul-2027	5d
59	Erstellung finale Ausstellungstexte	31-Jul-2026	25-Dec-2026	106d
60	Erstellung Sondergrafiken	1-Feb-2027	12-Mar-2027	30d
61	Grafik Reinzeichnung	15-Mar-2027	21-May-2027	50d
62	Prüfung und finale Freigaben Grafik	21-May-2027	27-May-2027	5d
63	Grafik Produktion	28-May-2027	24-Jun-2027	20d
64	Staubfrei	14-Apr-2027	14-Apr-2027	0
65	Einbau Ausstellung	7-Jun-2027	16-Jul-2027	30d
66	Montage Ausstellungsgrafik	5-Jul-2027	16-Jul-2027	10d
67	Planung Objekthalterungen	5-Apr-2027	14-May-2027	30d
68	Vorproduktion Objekthalterungen	17-May-2027	25-Jun-2027	30d
69	Montage Objekthalterungen	28-Jun-2027	9-Jul-2027	10d
70	Einbringung Objekte	28-Jun-2027	9-Jul-2027	10d
71	Montage Medientechnik und Licht	28-Jun-2027	16-Jul-2027	15d
72	Einleuchten	19-Jul-2027	30-Jul-2027	10d
73	Programmierung Licht	19-Jul-2027	30-Jul-2027	10d
74	Implementierung Medien-Content	19-Jul-2027	23-Jul-2027	5d
75	Programmierung Show-Control	26-Jul-2027	30-Jul-2027	5d
76	**LPH 7 – Abnahme und Übergabe**	2-Aug-2027	20-Aug-2027	15d
77	Vorabnahme	2-Aug-2027	2-Aug-2027	1d
78	Mängelbeseitigung	2-Aug-2027	13-Aug-2027	10d
79	Bauendreinigung	13-Aug-2027	13-Aug-2027	0
80	Einweisung Betriebspersonal	16-Aug-2027	20-Aug-2027	5d
81	Abnahmen Ausstellung	16-Aug-2027	20-Aug-2027	5d
82	Übergabe	20-Aug-2027	20-Aug-2027	0
83				
84	**Medienproduktion**	1-Feb-2027	20-Aug-2027	145d
95				
96	**App**	31-Jul-2026	20-Aug-2027	276d
105				
106	**Sonderausstellung**	4-Jan-2027	30-Jun-2027	127d
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				

