Stadt Elmshorn I Gebäudemanagement
Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn

Terminplan LPH 6-8 Hochbau
Neubau Rathaus Elmshorn

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende
0	**Projekt RHEH**	**Alle**	**1137 T**	**re 05.05.23**	**re 19.11.27**
1	**LPH 4 - Genehmigungsplanung**		**0 Tage**	**Fre 29.12.23**	**Fre 29.12.23**
3	**LPH 5 - Ausführungsplanung**		**910 Tage**	**Fre 05.05.23**	**Mit 23.12.26**
15	**GMSH - Fördermittelfreigabe**		**0 Tage**	**Fre 12.07.24**	**Fre 12.07.24**
16	**LPH 6 / LPH 7 - Vorbereitung / Mitwirkung bei der Vergabe**		**877 Tage**	**Don 01.06.23**	**Mit 02.12.26**
293	**LPH 8 - Objektüberwachung**		**897 Tage**	**Mit 10.04.24**	**Fre 19.11.27**
569	**Ausbau und TGA**		**284 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 01.10.27**
570	**Abschnitt 1 - West (bis Achse 16ab)**		**234 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 23.07.27**
571	**1.OG**		**182 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mit 26.05.27**
591	Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	N.N	9 Tage	Mon 15.03.27	Don 25.03.27
602	**2.OG**		**179 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 04.06.27**
622	Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	N.N	9 Tage	Die 30.03.27	Fre 09.04.27
633	**3.OG**		**184 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 25.06.27**
654	Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	N.N	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
665	**EG**		**234 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 23.07.27**
688	Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	N.N	10 Tage	Mon 03.05.27	Die 18.05.27
700	**Abschnitt 2 - Nord (bis Achse G1/F1 - Brandwand)**		**244 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 01.10.27**
701	**1.OG**		**199 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 30.07.27**
715	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	13 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
733	**2.OG**		**204 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 27.08.27**
747	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	20 Tage	Mon 05.04.27	Fre 30.04.27
765	**3.OG**		**204 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Fre 17.09.27**
779	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	18 Tage	Mon 03.05.27	Fre 28.05.27
797	**EG**		**199 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Fre 01.10.27**
813	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27
832	**Abschnitt 3 - Ost**		**219 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 17.09.27**
833	**EG**		**174 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 16.07.27**
847	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	13 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
865	**1.OG**		**179 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Fre 06.08.27**
878	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
896	**2.OG**		**189 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Fre 03.09.27**
908	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	14 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27
926	**3.OG**		**189 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Fre 17.09.27**
939	Fliesenarbeiten - Wände	N.N	14 Tage	Die 18.05.27	Fre 04.06.27

